

蚌埠市公共资源交易监督管理联席会议办公室文件

蚌公管联办〔2022〕9号

关于2022年度公共资源交易 标后联合执法检查(第二次)情况的通报

各区人民政府（管委会），公共资源交易联席会议成员单位，各项目履约单位：

根据《蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市公共资源交易标后联合执法检查监督管理办法的通知》（蚌政秘〔2020〕115号）文件要求，我市开展了2022年度第二次公共资源交易标后联合执法检查。本次检查按照“双随机、一公开”的要求确定检查人员和检查项目，从市直有关部门抽取20人组成5个检查组，采取“四不两直”的方式对33个项目（其中工程类27个、政府采购类6个）开展履约检查。从检查情况来看，大部分建设单位能够按交易文件规定签订书面合同并按规定公开合同信息，能够按合同约定支付工程进度款，主动采取有效措施，积极推进项目履约。

一、履约情况总体比较好的项目

1、淮干蚌埠至浮山段行洪区调整和建设工程（蚌埠市境内

项目) 配套工程-龙子河口综合枢纽布置工程监理。建设单位为蚌埠市承禹水利工程管理有限公司,监理单位为蚌埠市水利勘测设计院有限公司。

2、蚌埠主城区淮河河道生态修复项目交通路至龙子河口段北岸工程。建设单位为蚌埠市承禹水利工程管理有限公司,施工单位为蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司(牵头单位)、安徽元鼎建设工程有限责任公司组成的联合体,监理单位为蚌埠市水利勘测设计院有限公司。

3、滨河南路(新城路-龙子河口)道路工程。建设单位为蚌埠市重点工程建设管理中心,施工单位为安徽中旭环境建设有限责任公司,监理单位为安徽恒信建设工程管理有限公司。

4、救灾物资储备库配套设施项目。采购单位为蚌埠市应急管理局,供应商为南京中宏物流设备科技有限公司。

5、蚌埠市公安局情指勤舆督一体化实战指挥调度平台(一包)。采购单位为蚌埠市公安局,供应商为迪爱斯信息技术股份有限公司。

二、检查中发现的问题

1. 少数项目存在合同签订后未及时开工(供货)现象。中国蚌埠传感谷(宁波蚌埠微电子产业园)二期(器件孵化中试厂房)EPC项目,蚌山区智慧城市停车场—黄庄街道人居环境提升改造工程(专项债)项目,高新区自贸大道、义和路、金和路、Q35路EPC项目,禹会区2022年“四好农村路”建设工程、淮干蚌浮段(蚌埠境内)配套项目龙子河口综合枢纽布置工程电气设备采购项目等5个项目未开工。

2. 部分项目存在履约进度滞后问题。安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园EPC项目,龙子湖区2022

年解放一村片区、亨通嘉园、建筑二村、解放一路 213 号老旧小区综合整治项目，蚌埠市图书馆扩容升级改造装修工程，蚌山区城南片区 M-H-13 路等五条道路项目工程总承包，蚌山区黄山学校报告厅及功能室设备采购项目，蚌埠市城市运行管理平台（城市生命线）项目（一期）第一阶段 EPC 项目等 6 个项目，均存在履约进度不同程度的滞后现象。

3. 施工单位、监理单位管理人员不在岗、履行请假手续不规范问题突出。蚌埠市第三人民医院急救医学中心外科大楼项目净化装修工程，施工单位项目经理、技术负责人不在岗履职；蚌埠市第一人民医院综合病房大楼项目智能化工程项目，施工单位技术负责人不在岗；蚌埠新港改造工程施工项目，施工单位项目经理因病未在岗，技术负责人未在岗。以上项目未在岗人员均未履行正式请假手续。蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心施工总承包项目，施工单位技术负责人不在施工现场；监理单位除总监外，其他监理工程师不在现场。蚌埠市图书馆扩容升级改造装修工程项目，现场无施工单位人员在岗，出现冒名顶替项目经理现象，且拿不出任何身份证明。年产 8 万吨氯化法制备金红石型纳米二氧化钛项目氯化渣处理、石油焦库、氯化钙蒸发建设工程项目，施工单位关键岗位人员均不在现场，现场管理人员不是施工单位人员；监理单位总监不在现场，且到岗率低。蚌山区城南片区 M-H-13 路等五条道路项目工程总承包项目，施工单位项目经理不在岗，未履行请假手续，质检员、安全员、施工员不在岗；监理单位投标承诺 12 人，实际只有 4 人在现场。蚌埠交通综合信息楼信息智能化建设工程项目，施工单位质检员、安全员、施工员均不在岗。安徽中烟工业有限责任公司蚌埠卷烟厂烟叶醇化库建设项目建筑工程施工总承包项目，监理单位无考勤记录，总

监不在岗，且提供的工程建设相关资料中总监签字均为复印。淮上明居西区新建工程项目，施工单位项目经理考勤到岗未达到合同约定天数，监理单位有 4 人不在岗。蚌埠市城市排水防涝二期工程 EPC 项目，施工单位项目经理、技术负责人不在岗，监理单位总监不在岗，无考勤记录。

4. 建设单位主体责任履行不到位、管理不到位现象比较普遍。建设单位对工程建设项目全过程负责的主体责任意识不强，项目法人责任制落实不到位，疏于监督管理或发现问题不纠治不报告不移送。蚌埠市第三人民医院急救医学中心外科大楼项目净化装修工程，消防产品研发生产能力提升建设项目 A1、A11 建筑及配套工程项目，蚌埠新港改造工程施工，蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心施工总承包项目，蚌埠市图书馆扩容升级改造装修工程，蚌埠国钛纳米材料有限公司氯化车间、氧化车间等生产厂房建设工程，年产 8 万吨氯化法制备金红石型纳米二氧化钛项目氯化渣处理、石油焦库、氯化钙蒸发建设工程，天润化工 5 万吨/年聚丙烯酰胺项目后续 3.5 万吨/年建设项目工程，蚌埠主城区淮河河道生态修复项目朝阳桥至交通路段南岸工程，蚌山区智慧城市停车场—黄庄街道人居环境提升改造工程（专项债）项目，中国蚌埠传感谷（宁波蚌埠微电子产业园）二期（器件孵化中试厂房）EPC 项目等 11 个项目建设单位，未按照《关于建立政府投资工程建设项目合同履行情况月报告制度的通知》（蚌公管联办〔2022〕7 号）要求，通过公共资源电子交易系统填报履约情况。另外，蚌埠市图书馆扩容升级改造装修工程、淮上明居西区新建工程、蚌埠市城市运行管理平台（城市生命线）项目（一期）第一阶段 EPC 项目存在未按合同支付工程款的问题。蚌山区城南片区产城融合项目-集体经济产业园工程总承包项目存

在履约保证金保险期未覆盖整个工期的问题。

三、检查后处理意见

1、对五个履约情况总体比较好的项目相关单位进行通报表扬。希望通报表扬的五个项目相关单位，在后续的履约过程中继续保持，为履约市场树立典型。请市直相关行业部门在政策、规定允许的情况下，对受表扬的单位给予信用鼓励。

2、对检查发现的问题责令限期整改。本通报附件表格中所列相关责任单位存在的问题，责令 12 月 5 日前提出整改方案并报市联席会议办公室（设在市公共资源局 联系电话：2060837），12 月 15 日前整改到位。

3、对涉嫌违法违规的责任主体依法追究法律责任。对本次检查中发现的相关违法违规线索问题，按照《蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市公共资源交易标后联合执法监督管理办法的通知》（蚌政秘〔2020〕115 号）文件要求移交相关的行政主管部门依法查处，查处结果 60 日内报市公共资源交易联席会议办公室。对在查处过程中发现公职人员违纪的，依规向同级纪检监察机关反映移交。

附件：2022 年度公共资源交易标后联合执法检查(第二次)
存在问题汇总表

2022 年 11 月 28 日



附件

2022 年度公共资源交易标后联合执法检查(第二次)存在问题汇总表

序号	项目名称	存在问题的责任单位		存 在 问 题
1	蚌埠市第三人民医院急救医学中心外科大楼项目净化装修工程	建设单位	蚌埠城建投资发展有限公司	未落实合同履行情况月报告制度。
		施工单位	苏州华迪医疗科技有限公司	项目经理、技术负责人不在岗履职，且未履行正式请假手续。
		监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	对于施工单位项目经理、技术负责人不在岗问题不履职、不报告。
2	消防产品研发生产能力提升建设项目 A1、A11 建筑及配套工程项目	建设单位	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	未落实合同履行情况月报告制度。
3	蚌埠市第一人民医院综合病房大楼项目智能化工程	施工单位	厦门万安智能有限公司	技术负责人不在岗，且未履行正式请假手续。
4	蚌埠新港改造工程施工	建设单位	蚌埠港国际集装箱码头有限公司	未落实合同履行情况月报告制度。
		施工单位	邢台路桥建设集团有限公司	项目经理因病未在岗，技术负责人未在岗，均未履行正式请假手续。
		监理单位	山东省交通工程监理咨询有限公司	对于施工单位项目经理、技术负责人不在岗问题不履职、不报告。

5	安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园 EPC 项目	施工单位	南通五建控股集团有限公司(牵头公司)、蚌埠万顺建筑安装工程有限公司	实际进度比合同进度稍慢。
6	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心施工总承包项目	建设单位	蚌埠医学院第一附属医院	未落实合同履行情况月报告制度。
		施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	技术负责人不在施工现场。
		监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司	总监在现场，其他监理工程师不在现场。
7	蚌埠市图书馆扩容升级改造装修工程	建设单位	蚌埠城建投资发展有限公司	1. 未落实合同履行情况月报告制度； 2. 工程款支付滞后，工期滞后； 3. 对施工现场存在监管不到位的问题。
		施工单位	合肥浦发建设集团有限公司	现场无公司人员在岗，有人冒名顶替项目经理且拿不出任何身份证明。
		监理单位	蚌埠市兴业建设监理有限公司	无监理日志。
8	蚌埠国钛纳米材料有限公司氯化车间、氧化车间等生产厂房建设工程	建设单位	蚌埠经济开发区投资集团有限公司	未落实合同履行情况月报告制度。
		施工单位	蚌埠市新宇建筑安装工程有限公司	技术负责人因外出采购不在现场。

9	年产 8 万吨氯化法制备金红石型纳米二氧化钛项目氯化渣处理、石油焦库、氯化钙蒸发建设工程	建设单位	蚌埠国钛纳米材料有限公司	1. 管理不到位,对关键岗位人员到岗履职管理松懈,无制约措施; 2. 未落实合同履行情况月报告制度。
		施工单位	安徽滕兴建筑工程有限公司	关键岗位人员均不在现场,现场管理人员不是其公司员工。
		项目管理单位	中国建材集团有限公司	管理不到位,对关键岗位人员到岗履职管理松懈,无制约措施。
		监理单位	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	总监不在现场,到岗率低。
10	天润化工 5 万吨/年聚丙烯酰胺项目后续 3.5 万吨/年建设工程项目	建设单位	安徽天润化学工业股份有限公司	1. 对施工单位关键岗位人员到岗履职问题管理不到位,无制约措施; 2. 未落实合同履行情况月报告制度。
		施工单位	山东省显通安装有限公司	项目经理、技术负责人、安全员等关键岗位人员均未到场履约。
		监理单位	安徽万纬工程项目管理有限公司	对施工企业关键岗位人员到岗履职问题管理不到位,无制约措施。
11	蚌山区城南片区 M-H-13 路等五条道路项目工程总承包	建设单位	蚌埠市中盛建设发展有限责任公司	项目 M-H-17 工程进度滞后。
		施工单位	广西建工集团冶金建设有限公司	项目经理不在岗,未履行请假手续,质检员、安全员、施工员不在岗。
		监理单位	建基工程咨询有限公司	应进场 12 人,实际进场 4 人。

12	蚌山区城南片区产城融合项目-集体经济产业园工程总承包	施工单位	华新建工集团有限公司	履约保证金保险期未覆盖整个工期。
13	龙子湖区 2022 年解放一村片区、亨通嘉园、建筑二村、解放一路 213 号老旧小区综合整治项目	施工单位	安徽同建建设集团有限公司	工程实际进度较合同进度滞后近 1 个月。
14	蚌埠交通综合信息楼信息智能化建设工程	施工单位	万达信息股份有限公司	质检员、安全员、施工员均不在岗。
15	安徽中烟工业有限责任公司蚌埠卷烟厂烟叶醇化库建设项目建筑工程施工总承包	建设单位	安徽中烟工业有限责任公司	对监理单位存在问题监管不到位。
		监理单位	广东建设工程监理有限公司	1. 无考勤记录； 2. 总监不在岗，且提供的工程建设相关资料中总监签字均为复印。
16	蚌埠主城区淮河河道生态修复项目朝阳桥至交通路段南岸工程	建设单位	蚌埠市承禹水利工程有限公司	未落实合同履行情况月报告制度。
		监理单位	中水淮河安徽恒信工程咨询有限公司	一名监理人员不在岗，未履行请假手续。
17	淮上明居西区新建工程	建设单位	蚌埠市淮上明居建设运营有限公司	1. 工程款未按合同约定支付； 2. 建设单位监管不到位。
		施工单位	中国建筑第五工程局有限公司	项目经理考勤到岗未达到合同约定天数。
		监理单位	浙江东南建设管理有限公司	监理人员 4 人不在岗。

18	蚌埠市城市排水防涝二期工程 EPC 项目	建设单位	蚌埠市市政设施管理服务中心	1. 监管不到位。 2. 不能提供农民工工资三方协议。
		施工单位	安徽省路港工程有限责任公司(牵头单位)和华设计集团股份有限公司组成的联合体	项目经理、技术负责人不在岗。
		监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监不在岗，无考勤记录。
19	蚌埠市城市运行管理平台(城市生命线)项目(一期)第一阶段 EPC 项目	采购单位	蚌埠市数字城管监督考核中心	未按合同支付工程款。
		供应商	蚌埠泽众城市智能科技有限公司	1. 生命线子系统安装施工过程中点位设计不合理； 2. 城市运行管理服务平台建设的研发团队未进场，未拿出符合要求的设计方案，导致工程进度滞后。
20	蚌山区黄山学校报告厅及功能室设备采购项目	采购单位	蚌埠市蚌山教育投资发展有限公司	因前期项目验收晚，导致该项目进度滞后。
21	禹会区新能源材料产业园 EPC 项目	建设单位	蚌埠永石开发建设有限公司	该项目 2022 年 7 月 28 日签订合同，设计工作暂未完成，项目场地已实现三通一平。
22	中国蚌埠传感谷(宁波蚌埠微电子产业园)二期(器件孵化中试厂房) EPC 项目	建设单位	蚌埠经济开发区投资集团有限公司	1. 土地、规划等前期审批手续尚未落实，不具备设计和施工前期条件； 2. 未落实合同履行情况月报告制度。
23	蚌山区智慧城市停车场—黄庄街道人居环境提升改造工程(专项债)项目	建设单位	蚌埠中欣投资发展有限责任公司	1. 未落实合同履行情况月报告制度。 2. 因设计调整，项目至今未开工。

24	高新区自贸大道、义和路、金和路、Q35 路 EPC 项目	建设单位	安徽自贸区蚌埠片区开发运营有限公司	该项目 2022 年 9 月 9 日签订合同，项目未开工。
25	禹会区 2022 年“四好农村路”建设工程	建设单位	蚌埠市禹涂建设发展有限公司	该项目 2022 年 6 月 27 日签订合同，项目未开工。
26	淮干蚌浮段(蚌埠境内)配套项目龙子河口综合枢纽布置工程电气设备采购项目	建设单位	蚌埠市承禹水利工程有限公司	该项目 2022 年 9 月 23 日签订合同，项目未开工。
27	蚌埠市第一人民医院综合病房大楼医用家具采购及安装项目	采购单位	蚌埠市第一人民医院、蚌埠城建投资发展有限公司	该项目前期有质疑，2022 年 11 月 23 日重新发布招标公告。
28	蚌埠市公安局“三个基地”室内外靶场设备采购项目	采购单位	蚌埠市公安局	该项目前期有投诉，2022 年 11 月 14 日递补第二中标候选人为中标人。

蚌埠市公共资源交易监督管理联席会议办公室 2022 年 11 月 29 日印发
